

**R6付替道路工事(その6)**  
R7.3月～R8.1月  
進捗率：約1%

**R6付替道路工事(その3)**  
R7.1月～R7.11月  
進捗率：約10%

**R6付替道路工事(その2)**  
R7.3月～R8.1月  
進捗率：約4%

**鳥羽河内ダム本体工事**  
R5.10月～R10.4月  
進捗率：約18%

**R6放流設備工事**  
R6.8月～R8.8月  
進捗率：約20%

進捗状況は下記サイトでも紹介しています



フォロー＆チャンネル登録よろしくお願いたします！

NEW!

NEW!



## 鳥羽河内ダム概略平面図



令和6年9月30日



令和6年11月30日



令和7年1月31日



令和7年3月31日

