

鳥羽河内ダム建設事業 進捗状況 令和7年7月31日現在

R6付替道路工事(その6)
R7.3月～R8.1月
進捗率：約50%

R6付替道路工事(その3)
R7.1月～R7.11月
進捗率：約59%

R6付替道路工事(その2)
R7.3月～R8.1月
進捗率：約45%

鳥羽河内ダム本体工事
R5.10月～R10.4月
進捗率：約27%

R6放流設備工事
R6.8月～R8.8月
進捗率：約35%

進捗状況は下記サイトでも紹介しています！



フォロー＆チャンネル登録よろしくお願いします！


鳥羽河内ダム概略平面図



付替道路工事

付替道路（鳥羽市道）
L=5,840m, W=4.0m

今月の見どころはこれ！！
鳥羽河内ダム本体建設工事
タワー・クレーン基礎
上流仮締切堤



ダム班イメージキャラクター
「カイルくん」



ダム本体工事 タワー・クレーン基礎



ダム本体工事 転流工状況
上流仮締切堤



付替道路工事

R6付替道路工事(その1)
R6.11月～R7.9月
進捗率：約85%

R6付替道路工事(その4)
R7.1月～R7.12月
進捗率：約26%

R6付替道路工事(その7)
R7.3月～R8.1月
進捗率：約31%

R6付替道路工事(その5)
R7.1月～R7.12月
進捗率：約60%

上流仮締切堤を使って堤内で
水を切り替えながら施工します
切り替えができるように口が
2つあります！



ダム班イメージ
キャラクター
「メネちゃん」

ダム本体工事 施工状況（全景下流側より）



骨材貯蔵設備・
コンクリート製造設備

ダム本体設置箇所

令和6年9月30日



令和7年5月31日



令和7年7月31日



令和7年9月末状況
掲載予定！