

平成13年度三重県公共事業再評価箇所一覧表

事業名	番号	箇所名	市町村名	再評価理由	全体事業概要と目的	事業進捗状況			事業を巡る社会経済状況等の動向	費用対便益分析結果・コスト削減の可能性・代替案の検討等	今後の事業の見通し	
						採択年	総事業費	進捗率				
						目標年	工事費	進捗率				
湛水防除事業	1	マゼ 馬瀬地区	伊勢市 御園村		[全体事業概要] 受益面積 85.0ha 排水機場 1200mm x 132kw x 1台、排水路工L = 1,404m	H3	1,207	92%	排水機場 1200mm x 132kwは平成7年に完成し、平成8年から供用開始している。 排水路工はL = 1,061m(76%)完成。 用地買収は687m2(100%)完了。	事業推進の支障となるような周辺環境の変化はない。	投資効果B / C = 1.11	平成14年度に排水路工事L = 343mを施行し、事業完了したい。
					[事業目的] 馬瀬地区の流域開発等に起因する「流域の変更増」「流出量の増大」等により湛水規模が一層拡大しているため、排水機の新設と排水路の改修を行い、早急な湛水被害防止を図る。	H14	1,184	92%				
かんがい排水事業	2	カノミ 鹿海地区	伊勢市		[全体事業概要] 受益面積 217.0ha 揚水機工1ヶ所(350mm x 2台) 用水路工L = 2,800m 排水路工L = 2,535m	H3	820	82%	揚水機場の建屋工の完成。 用水路工L = 2,453m(88%)の完成。 排水路工L = 2,499m(99%)の完成。 用地買収は7,901m2(100%)完了。	事業推進の支障となるような周辺環境の変化はない。	投資効果B / C = 1.11	揚水機(ポンプ)の設置及び用水路工L = 347mを残すのみであり、平成15年度に事業完了を図りたい。
					[事業目的] 用排兼用水路の分離を行い、農業用水の安定的な取水を図ることにより作物生産効果を高め、併せて用排水路の維持管理の軽減を図る。	H15	724	76%				
基幹水利施設補修事業	3	一志南部地区	嬉野町 三雲町 松阪市		[全体事業概要] 受益面積 710.0ha 用水路補修L = 3,380m	H3	623	87%	用水路の補修はL = 3,044m(90%)完成。	事業推進の支障となるような周辺環境の変化はない。	投資効果B / C = 1.02 コスト削減については、舗装復旧面積の削減や再生路盤材の使用を図った。	平成14年度に用水路の補修L = 336mを施行し事業完了したい。
					[事業目的] 県営かんがい排水事業一志南部地区(S28～S47)で整備された用水管の漏水の発生している区間L = 3,380mの補修を行い、受益地への用水の安定供給を図ると共に、破損による農地や農作物、道路等への冠水被害の防止と維持管理の軽減を図る。	H14	623	87%				

注:再評価理由

- 事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
- 事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
- 再評価実施後一定期間が経過している事業
- 社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業