

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
1	森林整備事業	森林管理道波留相津線	松阪市	H10	H22	4年	計画延長: 5,838m 幅員: 4.0m 利用区域面積: 203ha	計画延長: 3,271m 幅員: 4.0m	1,391	583	58.1%	継続
2	経営体育成基盤整備事業	櫛田上地区	松阪市	H8	H20	2年	計画区域面積: 124.0 ha 輪換耕地: 90.8 ha 畑地: 16.5 ha 農道整備: 18,100 m 農業集落道路: 2,197 m 幹線用水路: 1,535 m 用水路整備: 17,600 m 排水路整備: 15,600 m	換地業務	2,700	150	94.5%	継続

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
3	広域農道整備事業	中勢3期地区	津市、松阪市	H7	H21	3年	道路工 L = 5,911m	道路工 L = 4,197m	4,060	1,794	55.8%	
4	農林漁業用揮発油 税財源身替農道整備事業	上野依那古2期	伊賀市	H6	H22	4年	道路工 L = 2,390m	道路工 L = 297m	856	552	35.5%	

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
5	道路事業	一般国道477号 四日市湯の山道路	四日市市 菰野町	H9	H30	12年	延長L=9,000m 幅員W=24.0(36.0)m 道路工 L=7,590m ボックス工 L=290m 橋梁工 3橋(L=1,120m)	延長L=8,780m 道路工 L=7,490m ボックス工 L=290m 橋梁工 2橋 (L=1,000m) (一部着手済区間を含む)	39,000	17,257	55.7%	継続
6	道路事業	主要地方道伊勢松 阪線	伊勢市	H9	H23	5年	延長:L=1,145m 幅員W=6.5(18.0)m 道路改良工 L=925m 近鉄アンダー工 L=40m U型擁壁工 L=180m	延長L=1,145m 道路工 L=925m 近鉄アンダー工 L=40m U型擁壁工 L=180m (一部着手済区間を含む)	5,697	3,692	35.2%	継続

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
7	道路事業	一般国道260号 南島バイパス	南伊勢町	H4	H27	9年	延長L = 3,470m 幅員W = 6.0(11.0)m 道路工 L=3,167m トンネル 2箇所(L = 303m)	延長L = 3,470m 道路工 L=3,167m トンネル2箇所(L = 303m) (一部着手済区間を含む)	5,500	2,835	48.5%	
8	下水道事業	北勢沿岸流域下水道(南部処理区)	四日市市、 鈴鹿市、亀山市	S62	H58	40年	計画区域面積 : 7,310.3 ha 計画処理人口 : 229,300人 計画汚水量 : 135,000m ³ /日最大 流域幹線延長 : 39.4km 終末処理場 : 1箇所	流域幹線延長 : 0.7km 終末処理場 : 1箇所 (処理能力 93,800m ³ /日最大)	120,000	64,543	46.2%	継続

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
9	下水道事業	中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)	津市	H9	H50	32年	計画区域面積 :3,163.7ha 計画処理人口 :99,900人 計画汚水量 :79,600m ³ /日最大 大 流域幹線延長 :28.6km 終末処理場 :1箇所	流域幹線延長 :16.6km 終末処理場 :1箇所 (79,600m ³ /日最大)	65,000	51,400	20.9%	継続
10	海岸事業	千代崎港海岸	鈴鹿市	H4	H22	4年	離岸堤:890m (120m×6基, 170m×1基)	離岸堤:120m	2,270	294	87.0%	継続

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
11	海岸事業	長島港海岸	紀北町	H2	H36	18年	[中ノ島地区] 護岸補強:1,180m [呼崎名倉地区] 堤防補強:1,030m 離岸堤:600m (100m×6基) [西長島地区] 堤防補強:743m 地盤改良:192m 防潮扉動力化:2基	[中ノ島地区] 護岸補強:616m [呼崎名倉地区] 堤防補強:697m 離岸堤:300m (100m×3基) [西長島地区] 堤防補強:464m 地盤改良:192m	7,139	4,425	38.0%	継続
12	海岸事業	木本港海岸	熊野市	H4	H25	7年	離岸堤(潜堤):580m (200m×1基,190m×2基)	離岸堤(潜堤):190m	6,000	2,530	57.8%	継続

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
13	街路事業	相川小戸木橋線	津市	H9	H21	3年	道路工 504m 舗装工 504m 用地買収 9,880㎡ 建物補償 46戸	道路工 259m 舗装工 504m	3,365	351	89.6%	継続
14	河川事業	二級河川笹笛川 総合流域防災事業	明和町	H4	H26	8年	計画延長 L=3,380m ・築堤 L= 3,380m ・護岸 L= 1,300m ・掘削 V=209,680m ³ ・橋梁 12基 ・井堰 2基 ・落差工 3基	・築堤 L= 348m ・護岸 L= 134m ・掘削 V=21,597m ³ ・橋梁 1基	3,058	316	89.7%	

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
15	河川事業	二級河川赤羽川 総合流域防災事業	紀北町	S55	H32	14年	計画延長 L=2,900m ・築堤 L=3,868m ・掘削 V=786,800m ³ ・護岸 L=3,441m ・根継工 L=900m ・橋梁 2橋	・築堤L=3,818m ・掘削V=769,346m ³ ・護岸L=2,169m ・根継L=716m ・JR橋N=1橋	2,392	1,316	45.0%	継続

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
101	下水道事業	中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)流域関連公共下水道 津市(汚水)	津市	H9	H55	37年	計画区域面積 :3,163.7ha 計画処理人口 :99,900人 計画汚水量 :79,600m3/日最大	計画区域面積 :2,867ha	93,000	86,978	6.5%	継続
102	下水道事業	北勢沿岸流域下水道(南部処理区)流域関連公共下水道 四日市市(汚水)	四日市市	H1	H58	40年	計画区域面積 :725.3 ha 計画処理人口 :22,400人 計画汚水量 :13,157m3/日最大	計画区域面積 :461.7ha	19,000	8,238	56.6%	継続

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
103	下水道事業	北勢沿岸流域下水道(南部処理区)流域関連公共下水道 鈴鹿市	鈴鹿市	S63	H50	32年	計画区域面積:4,700.0ha 計画処理人口:167,400人 計画汚水量:97,264m3/ 日最大	計画区域面積: 3,317.0ha	152,000	90,152	40.7%	継続
104	下水道事業	北勢沿岸流域下水道(南部処理区)流域関連公共下水道 亀山市	亀山市	H6	H37	19年	計画区域面積:1,885.0ha 計画処理人口:39,500人 計画汚水量:24,108m3/ 日最大	計画区域面積: 1,467.0ha	37,000	27,726	25.1%	継続

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
105	下水道事業	津都市計画下水道事業栗真町屋都市下水路	津市	H9	H22	4年	集水面積 :144ha 計画降雨強度 :57mm/hr 管路延長 :1,678m ポンプ場 :既設 132m ³ /分 :新設 365m ³ /分 用地 :ポンプ場 5,410m ² :管路布設 3,530m ²	管路延長 :1,164m ポンプ場 :235m ³ /分 用地 管路布設 :1,070m ²	4,368	2,293	47.5%	継続
106	河川事業	準用河川北長太川総合流域防災事業	鈴鹿市	H4	H30	12年	計画延長 L=945m 築堤 L=1,600m 掘削 V=33,200m ³ 護岸 L=1,766m 床固工 1箇所 道路橋 4橋 樋門 2基 堰 1基 用地買収9,300m ² 物件補償 1式	築堤 L=1,600m 掘削 V=30,200m ³ 護岸 L=1,576m 床止工 1箇所 道路橋 4橋 樋門 1基 堰 1基 用地買収 4,959m ² 物件補償 1式	1,483	882	40.5%	

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
107	河川事業	準用河川稻生新川 総合流域防災事業	鈴鹿市	H1	H30	12年	計画延長 L=940m 築堤 L= 960m 掘削 V= 14,400m ³ 護岸 L=928m 道路橋 7橋 樋門 2箇所 堰 1基 用地買収 24,600m ² 物件補償 1式	築堤 L=700m 掘削 V=9,025m ³ 護岸 L=676m 道路橋 5橋 樋門 2箇所 用地買収 10,236m ² 物件補償 1式	1,109	642	42.1%	
108	都市公園事業	岩田池公園	津市	H4	H23	5年	【全体事業概要】 面積 9.9 ha 施設 ・エントランスエリア (駐車場、集会所) ・水辺エリア (広場、ベンチ、 水辺の鳥解説板) ・サブエントランスエリア (公園案内板、 休憩施設) ・山野エリア (広場、休憩施設、 緩衝帯(植栽) 駐輪場) ・山裾エリア (広場、修景施設、 駐車場、 緩衝帯(植栽)) ・中腹エリア (駐車場、駐輪場、 広場、トイレ)	3.6 ha ・サブエントランスエ リア ・山野エリア ・山裾エリア ・中腹エリア	2,103	578	72.5%	

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
109	都市公園事業	中勢グリーンパーク	津市	H9	H26	8年	[全体事業概要] 面積 28.3ha 施設 ・調整池(修景) ・芝生広場 55.3ha ・緑地帯 ・園路 ・自然観察園 ・記念樹の森 ・せせらぎ(水路) ・植物園 ・花木園 ・デイキャンプ場 ・駐車場(東・南) ・エントランス(東・南) ・管理塔 ・ヘリポート	6.3ha 29.7ha 緑地帯 園路 自然観察園 記念樹の森 植物園 花木園 デイキャンプ場 南側駐車場 南側エントランス 管理塔 ヘリポート	5,083	1,866	63.3%	
110	都市公園事業	桑名市総合運動公園	桑名市	H4	H26	8年	テニスコート クラブハウス 多目的運動広場 デイキャンプ場 グラウンドゴルフ場 疎林広場 サッカー場 体育館・プール 園路・広場	疎林広場 サッカー場 体育館・プール 園路・広場	11,810	5,042	57.3%	

平成18年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
111	下水道事業	中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)流域関連公共下水道 津市(雨水)	津市	H9	H19	1年	サイエンス排水区 集水面積 : 169ha 計画降雨強度 : 57mm/hr 管路延長 : 10,616m 調整池容量 : 392,700m3(3箇所)	管路延長 : 1,171m 調整池 : 40,100m3	1,430	414	71.0%	継続
112	下水道事業	北勢沿岸流域下水道(南部処理区)流域関連公共下水道 四日市市(雨水)	四日市市	H1	H37	20年	磯津第1排水区、磯津第2排水区、河原田排水区、江川排水区、南川南五味塚排水区 排水区域面積: 462.3ha 計画降雨強度: 75.1mm/h 幹線水路延長: 7,580m ポンプ場: 5箇所 (ポンプ能力: 4,125m3/分)	幹線水路延長 : 5,900m ポンプ場 : 2箇所 (3,285m3/分)	49,208	38,993	20.8%	継続