

平成21年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
1	森林整備事業	経ヶ峰線	津市	H6	H35	14年	道路工L=14,000m	道路工L=8,287m	3,977	2,134	46%	継続
2	森林整備事業	浅谷越線	熊野市	H6	H26	5年	道路工L=12,700m	道路工L=2,660m	2,411	646	73%	継続

平成21年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
3	道路事業	一般国道25号 一ツ家バイパス	伊賀市	H7	H26	5年	延長 L=1,500m JRアソダーボックス 1基	延長 L=600m	1,800	720	60%	継続
5	河川事業	二級河川三滝川 広域河川改修事業	四日市市	H18	H47	26年	計画延長 (三滝川 L=9,700m) (海蔵川 L=4,200m) (三滝新川 L=500m) 築堤工 L= 16,736m 掘削工 V=829,733m ³ 護岸工 L= 17,566m 樋門・樋管 3基 橋梁 9橋 堰 6基	護岸工 L= 540m 橋梁 1橋	14,880	12,800	14%	継続

平成21年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
6	河川事業	二級河川朝明川 広域河川改修事業	四日市市 ・川越町	S49	H45	24年	計画延長 L=9,918m 築堤工 L= 19,884m 掘削工 V=853,760m3 護岸工 L= 19,884m 道路橋 8橋 鉄道橋 1橋 水道橋 1橋 堰 3基 用地補償 1式	築堤工 L= 14,642m 掘削工 V=84,185m3 護岸工 L= 14,642m 道路橋 6橋 用地補償 1式	10,588	6,113	42%	継続
7	河川事業	一級河川芥川 総合流域防災事業	鈴鹿市	S60	H40	19年	延長 L=1,800m 築堤工 L=3,600m 掘削工 V=93,360m3 護岸工 L=3,600m 橋梁 N=5基 樋門・樋管 N=1基 床止工 N=1基 用地補償 1式	築堤工 L=161m 掘削工 V=13,130m3 護岸工 L=161m 橋梁 N=2基 用地補償 1式	4,940	1,952	60%	継続

平成21年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
8	海岸事業	宇治山田港海岸	伊勢市	H12	H34	13年	堤防工 L = 3,518m 突堤工 5基 養浜工 V = 120,000m ³	堤防工 L = 3,338m 突堤工 3基 養浜工 V = 110,000m ³	5,694	4,902	14%	継続