

平成22年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
1	森林整備事業	波留相津線	松阪市	H10	H27	5年	道路工L=5,838m	道路工L=1,591m	1,695	301	82%	継続
3	下水道事業	中勢沿岸流域下水道 (雲出川処理区)	津市	S56	H55	33年	計画区域面積:3,907ha 流域幹線延長:12.7km 処理能力:71,320m <sup>3</sup> /日	計画区域面積:2,212ha 処理能力:31,100m <sup>3</sup> /日	199,447	99,964	50%	継続

平成22年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
4	下水道事業	中勢沿岸流域下水道 (松阪処理区)	伊賀市	H2	H78	56年	計画区域面積:6,773ha 流域幹線延長:55.2km 処理能力:93,600m <sup>3</sup> /日	計画区域面積:4,333ha 流域幹線延長:2.5km 処理能力:63,200m <sup>3</sup> /日	333,002	181,138	46%	継続
5	下水道事業	宮川流域下水道 (宮川処理区)	伊勢市・ 玉城町・ 明和町	H10	H69	47年	計画区域面積:4,674ha 流域幹線延長:46.7km 処理能力:75,600m <sup>3</sup> /日	計画区域面積:3,134ha 流域幹線延長:26.9km 処理能力:62,200m <sup>3</sup> /日	238,647	139,408	42%	継続

平成22年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
6	道路事業	一般国道167号 第二伊勢道路	伊勢市・ 鳥羽市	H8	H24	2年	延長 L=7,600m 幅員 W=6.5(8.5)m  主要構造物 トンネル 4本 橋梁 5橋	延長 L=3,760m  トンネル 1本	29,702	8,019	73%	継続
7	道路事業	一般国道167号 鵜方磯部バイパス	志摩市	S61	H27	5年	延長 L=7,650m 幅員 W=6.5(12.25)m  主要構造物 トンネル 1本 橋梁 5橋	延長 L=3,440m  橋梁 2橋	13,346	2,268	83%	継続

平成22年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
8	道路事業	一般国道368号 仁柿峠バイパス	松阪市	H2	H32	10年	延長 L=3,920m 幅員 W=5.5(7.0)m 主要構造物 トンネル 1本 橋梁 7橋	延長 L=2,160m 幅員 W=5.5(7.0)m 主要構造物 トンネル 1本 橋梁 4橋	9,000	4,590	49%	継続
9	道路事業	一般国道422号 三田坂バイパス	伊賀市	H8	H29	7年	延長 L=5,100m 幅員 W=5.5(7.0)m 主要構造物 トンネル 1本 橋梁 8橋	延長 L=3,320m 幅員 W=5.5(7.0)m 主要構造物 トンネル 1本 橋梁 3橋	10,900	7,194	34%	継続

平成22年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
10	道路事業	一般国道422号 八知山拡幅	大台町	H7	H25	3年	延長 L=850m 幅員 W=5.5(7.0)m 主要構造物 トンネル 1本 橋梁 1橋	延長 L=450m 幅員 W=5.5(7.0)m 主要構造物 トンネル 1本 橋梁 1橋	2,010	1,266	37%	継続