

様式③-1

平成30年度 当初予算 公共事業評価システム 個別サマリーシート(継続事業): 事業地区・箇所別概要(1)

1 事業の基本データ

①計画事業名	事業CODE	事業名	地区・箇所・路線名
		道路改築事業	国道169号(土場BP)
②事業担当課	課CODE	担当課	担当班
	170080	道路建設課	道路建設班
			電話番号
			059-224-2630
③事業施工場所	CODE	地域(市部・郡部/一般・準過疎・過疎)	市町字名
	90	熊野 市部 過疎	熊野市 神川町
④事務事業名	道路改築事業		
⑤基本事業名	道路ネットワークの形成		
⑥公共事業評価システムにおける分野名	交通利便性の向上		

2 事業の概要

事業の概要			
道路工	L=640m	事業採択	2009年度
うちトンネル工	L=405m	事業着工	2009年度
うち橋梁工	L=82.5m	事業完了	2018年度
		供用開始	2019年度
		全体計画事業費(億円)	24.310
		全体計画工期(年数)	10年
事業の目的			
一般国道169号は、熊野市神川町に位置し、隣接する奈良県と一般国道42号を結ぶ区間であるが、当事業区間は、道路幅員狭小区間及び線形不良区間が存在し、円滑な交通の妨げとなっている。現土場トンネルは、幅員が狭く、大型車通行時には対向車の通過を待つ必要があり、危険な状況になっている。この危険なネックポイントを解消し、安全で円滑な交通の確保を図りたい。			

3 事業計画の進捗状況

評価実施年度	平成29年度	前回評価	
評価結果 (優先度判定の結果)	I	特記事項	
事業進捗率 2016年度までの事業進捗率	41.1%	2017年度完了までの事業進捗率	58.0%
事業進捗率の算定式 [進捗率=実施済み総事業費/計画事業費×100]		実施済み総事業費 (億円)	14.104
道路設計	L=640m	トンネル設計	L=405m
橋梁設計	N=1橋	用地補償	1式
		道路工	L=50m
		橋梁工	N=1橋

4 公共事業の再評価実施の必要性

下記2基準に基づく今年度の再評価の必要性 (該当する項目の前に○印)	必要である
	○ 必要でない
1. 三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定 (該当する項目にチェックする)	
<input type="checkbox"/>	①事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
<input type="checkbox"/>	②事業採択後一定期間(5~10年)を経過した時点で継続中の事業
<input type="checkbox"/>	③再評価実施後一定期間が経過している事業
<input type="checkbox"/>	④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要性が生じた事業
2. 公共事業の見直し基準による対象事業判定 (該当する項目にチェックする)	
<input type="checkbox"/>	①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業 □事業の主な目的を喪失した事業 □需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業
<input type="checkbox"/>	②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業 ・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業
<input type="checkbox"/>	③事業採択から5年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業 □用地買収に対する反対等により、事業進捗が3年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業 □主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が3年以上停滞している事業 (ただし、今後2年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする)

5 公共事業再評価審査委員会の結果

再評価審査の結果 (該当する項目の前に○印)	継続
	中止
再評価審査の結果概要	