

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	紀宝町井田地区農山漁村地域整備計画		
計画策定主体	対象市町村	計画の期間	
三重県 紀宝町	紀宝町	令和4年度	

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
水域環境保全創造事業	井田地区	紀宝町	R4	49,000,000円	着定基質の設置(投石)
進捗状況	R4 投石2,184m ³ 目標値 3,600m ³ 進捗状況: 60.7%				

2. 事業効果の発現状況

イセエビが減少している地域につくいそを整備することでイセエビの生息環境を増やし、イセエビ資源量の増加を図った。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
着定基質(つくいそ)の設置(投石)	3,600m ³	2,184m ³	60.7

4. 今後の方針

三重県漁業調整規則の禁漁期間や全長制限を遵守しながら、イセエビの資源管理に取り組んでいきます。
