様式A（記載例）

<table>
<tr><td colspan="3">事　業　計　画　書</td></tr>
<tr><td colspan="2">行為の目的</td><td>林道開設 （森林施業管理用に林道を新設するため）</td></tr>
<tr><td colspan="2">行　為　者</td><td>○△□ 町 長　　○ ○ △ △</td></tr>
<tr><td rowspan="5">事業の内容</td><td>事 業 量</td><td>施設の名称　：○△林道　△○線
延　　長　：1，200m （うち保安林部分300m）
車道幅員　：4．0m （全幅員　5．0m）
面　　積　：1．5380ha （うち保安林部分0．2860ha）</td></tr>
<tr><td>土　量
バランス</td><td>全体計画　　（うち保安林内）
切土量　　18，000m3　　4，300m3
盛土量　　15，000m3　　2，600m3
残土量　　3，000m3　　1，700m3</td></tr>
<tr><td>残　土
処理方法</td><td>すべて保安林外の土捨て場へ搬出する。</td></tr>
<tr><td>施　設
（工　種）</td><td>擁壁工　3基　233m（200m3）　水路工（U字溝400）300m
水路工（U字溝300）450m、素堀側溝　130m、暗渠工4箇所46m
開渠工6箇所36m、
法面工　切土部分：種子吹き付け520m2、モルタル170m2
盛土部分：種子吹き付け600m2、張芝320m2、
＊工事中は沈砂池を2箇所設置するとともに、盛土法尻に編柵を施行し土砂の流失防止を図る。</td></tr>
<tr><td>事 業 費</td><td>総　額　　82，000　千円
内　訳　：（国20%、県20%、市町20%、自費40%、その他）</td></tr>
<tr><td colspan="2">行為の期間</td><td>OO年OO月OO日　～　　OO年OO月OO日</td></tr>
<tr><td colspan="2">事業の工期</td><td>OO年OO月OO日　～　　OO年OO月OO日</td></tr>
<tr><td colspan="2">他　法　令
許認可状況</td><td>砂防指定地内作業許可　　OO年O月OO日申請済</td></tr>
<tr><td rowspan="2">関係者の意見</td><td>森林所有者の意見</td><td>土地使用承諾書（別紙承諾書のとおり）</td></tr>
<tr><td>市町村長の意見</td><td>同意している。（別紙同意書のとおり）</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安林の土地を使用する権利等</td><td>別紙1のとおり</td></tr>
<tr><td colspan="2">作 業 許 可</td><td>初回申請　　第　　回更新申請</td></tr>
<tr><td colspan="2">更 新 経 過</td><td></td></tr>
</table>